

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.01082017-02-0000000069

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

### FORMULARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para su seguridad y cumplimiento de normas internacionales siempre que manipule dispositivos medicos es OBLIGATORIO utilizar equipos y medidas de proteccion.

Cliente	HOSF	HOSPITAL HOMERO CASTANIER						
Responsable	DR. MAX ILLESCAS		Cargo	LIDER DE SERVICIO DE HEN		IALIS		
Nombre de hospital	HOSF	PITAL HOMERO CASTAN	lΥRefono	09				
Direccion fisica de instala	cion	ANDRES F. CORDOVA Y LUIS M. GONZALEZ						
Pais	ECUADOR		Rep.Ventas/Distri.		LUPITA PASTOR			

## Identificacion del Equipo

Modelo	;	S 55		Nro. Serie			12AS2647		
Breve descripcion del incidente o reporte									
POR FAVOR REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO									
Fecha de instalacion		2017-05-05			Fecha del probler	na	2017-07-31		
Horas de uso 105	68		Version SW	1.3	3	Codigo/	error	N/A	
Turnos Por Dia 3-4					Numero/Sala		SALA 1		
<b>Garantia</b> NO			)		Reportado Por		DR. MAX ILLESCAS		
Maquina Tipo	uina Tipo NEGAT		TIVA		Detalle		SALA		
Fecha de ultimo mantenimiento 2			2017-05-05		Reporte Tecnico	No.	20170731221334_1697094050		
Frecuencia de la desinfeccion					DIARIA				
Frecuencia de la desincrustacion.					DIARIA				
Operatividad General del equipo.				FUNCIONANDO					

### **INSPECCIONES**

### **CONDICION EXTERNA**

Conexion de tuberias, Fugas y Goteos, Danos estructurales, Deteccion de Oxido y corrosion, Ruedas de transporte

#### SISTEMAS ELECTRONICOS

Cable de alimentacion electrica, Toma corriente y bateria de respaldo, Tarjetas de control, Sensores y sistemas, Corriente de fuga,

### **VERIFICACION DE PARAMETROS**

Ajustes y activacion de alarmas, Verificacion de lavados/desinfeccion, Calibracion de conductividad, Calibracion de temperatura, Exactitud de UF/Pres. Ven/Pres. Art.,

# SISTEMA HIDRAULICO

Limpieza e integridad,PR1,BLD,PG,Valvulas de control,

# **VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO**

Bomba de sangre,Bomba de heparina,Touch screen/teclado de pantalla,Lampara indicadora de estado,Simulacion de tratamiento,

# SISTEMA DE APOYO / OPCIONES

## **INFORMACION ADICIONAL**

Observaciones								
MAQUINA QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE								
Nombre de tecnico.		JUAN CARLOS CALVA		Firma / Sello			The state of the s	
Nombre Recibe		LCDA. BLANCA TELELEMA			Firma / Sello.		1 tuling	
Hora de Inicio	7:00		Hora de finalizacion	13:00		Fecha(AAAA	MM/DD)	2017-08-01
Equipo apto para uso con paciente?					•	SI		