

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170816-01-0000000045

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CODIGO CLIENTE 196 OST. 20170816-01-0000000045
--

PROTOCOLO DE INSTALACIÃ"N MAQUINA DE HEMODIALISIS

HOSPITAL/CLINICA	HOSPITAL ENRIQUE BE	ECERRA	
FECHA DE INSTALACION 201	7-03-15	SERIE.	15CX2019
VERSION DE SOFTWARE 4.16		TIPO/MODELO:.	S 55 PLUS

VERSION DE SOFTWARE	4.16	TIPO/MODELO:.	S 55 PLUS		
PUNTOS A VERIFICAR POR EL SERVICIO TECNICO					
VERIFICACION:					
	tro de agua,drenajes y elec	ctricidad			
ESTADO:	are are argues, are realized y eres				
SI					
NOTAS:					
N/A					
VEDICION					
VERIFICACION:	acception nore installed				
ESTADO:	accesorios para instalacior	1			
SI					
NOTAS:					
N/A					
14/1					
VERIFICACION:					
Verificacion de los comp	oonentes y tarjetas electror	nicas internas			
ESTADO:					
SI					
NOTAS:					
N/A					
VERIFICACION:					
	cometida electrica(cuando	sea necesario), verificar	conexion fisica a tierra y		
realizar prueba de corriente de fuga					
ESTADO:					
SI					
NOTAS:					
N/A					
VERIFICACION:					
Verificacion de componentes mecanicos (bombas) e instalar opciones					
ESTADO:					
SI					
NOTAS:					

TA L/A
N/A
VERIFICACION:
Verificacion y actualizacion de software del sistema
ESTADO:
SI
NOTAS:
N/A
VERIFICACION:
Ejecutar proceso de llenado del circuito hidraulico.
ESTADO:
SI
NOTAS:
N/A
VERIFICACION:
Verificacion del proceso de llenado
ESTADO:
SI
NOTAS:
N/A
VERIFICACION:
Programacion de parametros operacionales y ajustes del sistema
ESTADO:
SI
NOTAS:
N/A
VERIFICACION:
Programacion de lavados, diluciones y concentraciones del desinfectante
ESTADO:
SI
NOTAS:
N/A
14/74
VERIFICACION:
Ejecucion de lavado y desinfeccion
ESTADO:
SI
NOTAS:
N/A
VERIFICACION:
Calibracion de celdas de conductividad y sensores de temperatura
ESTADO:
SI
NOTAS:
N/A
· · · ·
VERIFICACION:
Verificacion y calibracin de circuito hidraulico (RV1/RV2/PR1)

ESTADO:
SI
NOTAS:
N/A
VERIFICACION:
Calibracion de solucion de dialisado/ liquido o cartucho
ESTADO:
SI
NOTAS:
N/A
VERIFICACION:
Verificacion de conductividad/temperatura/presion
ESTADO:
SI
NOTAS:
N/A
VERIFICACION:
Verificacion de electrolitos(en laboratorio/cuando sea posible)
ESTADO:
SI
NOTAS:
N/A
VERIFICACION:
Entrenamiento al operador y personal de la clinica
ESTADO:
SI
NOTAS:
N/A
IN/A
VERIFICACION:
Simulacion de tratamiento (30 min)
ESTADO:
SI
NOTAS:
N/A
VEDICICACION.
VERIFICACION:
Explicacion de condiciones terminos de garantia limitada ESTADO:
SI NOTAS:
NOTAS:
N/A
VEDIEICACION:
VERIFICACION:
Completar reporte y documentacion de instalacion
ESTADO:
SI
NOTAS:
N/A

VERIFICACION:
Procedimiento con paciente
ESTADO:
SI
NOTAS:
N/A

NOTAS(SERVICIO TECNICO)	EQUIPO OPERATIVO
-------------------------	------------------

NOTAS POR EL CLIENTE(SI LO HAY): NO HAY NINGUNA NOVEDAD

Firma aceptado/cliente

Firma responsable de instalacion:.

NIPRO

LCDA. CECILIA BORJA **HOSPITAL ENRIQUE BECERRA**