

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170725-01-0000000032

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CODIGO CLIENTE	125	OST.	20170725-01-0000000032
----------------	-----	------	------------------------

PROTOCOLO DE INSTALACIÃ"N MAQUINA DE HEMODIALISIS

HOSPITAL/CLINICA		NEFROLOGY		
FECHA DE INSTALACION	2017-	07-25	SERIE.	K12468S
VERSION DE SOFTWARE	07.30		TIPO/MODELO:.	Diamax

VERSION DE SOFTWARE 07.30	TIPO/MODELO:.	Diamax		
PUNTOS A VERIFICAR POR EL SERVICIO TECNICO				
VERIFICACION:				
Verificacion del suministro de agua, drei	najes y electricidad			
ESTADO:				
SI				
NOTAS:				
Ok				
VERIFICACION:				
Desempacar y verificar accesorios para	instalacion			
ESTADO:				
SI				
NOTAS:				
Ok				
VERIFICACION:				
Verificacion de los componentes y tarje	tae electronicae internae			
ESTADO:	as electronicas internas			
SI				
NOTAS:				
Ok				
OK .				
VERIFICACION:				
Realizar ajustes en la acometida electri	ca(cuando sea necesario), ver	ificar conexion fisica a tierra y		
realizar prueba de corriente de fuga				
ESTADO:				
SI				
NOTAS:				
Ok				
VERIFICACION:				
Verificacion de componentes mecanico	s (bombas) e instalar opciones	1		
ESTADO:	- (- mail and) - mail and a peromoti			
SI				
NOTAS:				

Ok
VERIFICACION:
Verificacion y actualizacion de software del sistema
ESTADO:
SI
NOTAS:
Ok
VERIFICACION:
Ejecutar proceso de llenado del circuito hidraulico.
ESTADO:
SI SI
NOTAS:
Ok
OK .
VEDICIO A CIONI.
VERIFICACION:
Verificacion del proceso de llenado
ESTADO:
SI
NOTAS:
Ok
VERIFICACION:
Programacion de parametros operacionales y ajustes del sistema
ESTADO:
SI
NOTAS:
Ok
VERIFICACION:
Programacion de lavados, diluciones y concentraciones del desinfectante
ESTADO:
SI
NOTAS:
Ok
OK .
VERIFICACION:
Ejecucion de lavado y desinfeccion
ESTADO:
SI
NOTAS:
Ok
VEDIEIOAOION
VERIFICACION:
Calibracion de celdas de conductividad y sensores de temperatura
ESTADO:
SI
NOTAS:
Ok
VERIFICACION:
Verificacion y calibracin de circuito hidraulico (RV1/RV2/PR1)

ESTADO:
SI
NOTAS:
Ok
OK .
VEDICIOACIONI
VERIFICACION:
Calibracion de solucion de dialisado/ liquido o cartucho
ESTADO:
SI
NOTAS:
Ok
VERIFICACION:
Verificacion de conductividad/temperatura/presion
ESTADO:
SI
NOTAS:
Ok
VERIFICACION:
Verificacion de electrolitos(en laboratorio/cuando sea posible)
ESTADO:
SI SI
NOTAS:
Ok
VERIFICACION:
Entrenamiento al operador y personal de la clinica
ESTADO:
SI
NOTAS:
Ok
VERIFICACION:
Simulacion de tratamiento (30 min)
ESTADO:
SI
NOTAS:
Ok
VERIFICACION:
Explicacion de condiciones terminos de garantia limitada
ESTADO:
SI
NOTAS:
Ok
VERIFICACION:
Completar reporte y documentacion de instalacion
ESTADO:
SI SI
NOTAS:
NOTAS.
Ok

VERIFICACION:
Procedimiento con paciente
ESTADO:
SI
NOTAS:
Ok

NOTAS(SERVICIO TECNICO)	EQUIPO OPERATIVO
-------------------------	------------------

NOTAS POR EL CLIENTE(SI LO HAY):

Se realiza instalación pero los procedimientos comenzarán desde el dÃ-a lunes 31 de julio.

Firma aceptado/cliente

NEFROLOGY

Firma responsable de instalacion:.

NIPRO

TES AGUILAR