

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170926-01-0000000061

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

| CODIGO CLIENTE | 139 | OST. | 20170926-01-0000000061 |
|----------------|-----|------|------------------------|
| i | | | |

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN MAQUINA DE HEMODIALISIS

| HOSPITAL/CLINICA | | RENACER | | |
|----------------------|-------|---------|---------------|---------|
| FECHA DE INSTALACION | 2017- | 09-22 | SERIE. | K13247S |
| VERSION DE SOFTWARE | 7.30 | | TIPO/MODELO:. | DIAMAX |

| VERSION DE SOFTWARE | 7.30 | TIPO/MODELO:. | DIAMAX |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Р | PUNTOS A VERIFICAR POR EL SERVICIO TECNICO | | |
| VERIFICACION: | | | |
| Verificacion del suminis | tro de agua,drenajes y ele | ctricidad | |
| ESTADO: | | | |
| SI | | | |
| NOTAS: | | | |
| OK | | | |
| VERIFICACION: | | | |
| | accesorios para instalacio | n | |
| ESTADO: | acceptines para metalacie. | • | |
| SI | | | |
| NOTAS: | | | |
| OK | | | |
| | | | |
| VERIFICACION: | | | |
| | oonentes y tarjetas electro | nicas internas | |
| ESTADO: | | | |
| SI | | | |
| NOTAS: | | | |
| OK | | | |
| VEDIEIOAOION | | | |
| VERIFICACION: | | and managerial warifical | s concesion fining a tingen |
| - | cometida electrica(cuando | sea necesano), vennca | conexion lisica a tierra y |
| realizar prueba de corrie | ente de luga | | |
| SI | | | |
| NOTAS: | | | |
| OK | | | |
| | | | |
| VERIFICACION: | | | |
| Verificacion de compone | entes mecanicos (bombas | e instalar opciones | |
| ESTADO: | · . | - | |
| SI | | | |
| NOTAS: | | | |
| | | | |
| | | | |

| OV |
|---|
| OK |
| |
| VERIFICACION: |
| Verificacion y actualizacion de software del sistema |
| ESTADO: |
| SI |
| NOTAS: |
| OK OK |
| |
| VERIFICACION: |
| |
| Ejecutar proceso de llenado del circuito hidraulico. |
| ESTADO: |
| SI |
| NOTAS: |
| OK |
| |
| VERIFICACION: |
| Verificacion del proceso de llenado |
| ESTADO: |
| SI |
| NOTAS: |
| OK |
| OK . |
| VERIFICACION: |
| |
| Programacion de parametros operacionales y ajustes del sistema |
| ESTADO: |
| SI |
| NOTAS: |
| OK |
| |
| VERIFICACION: |
| Programacion de lavados, diluciones y concentraciones del desinfectante |
| ESTADO: |
| SI |
| NOTAS: |
| OK |
| |
| VERIFICACION: |
| Ejecucion de lavado y desinfeccion |
| ESTADO: |
| |
| SI NOTA C |
| NOTAS: |
| OK |
| |
| VERIFICACION: |
| Calibracion de celdas de conductividad y sensores de temperatura |
| ESTADO: |
| SI |
| NOTAS: |
| OK |
| |
| VERIFICACION: |
| Verificacion y calibracin de circuito hidraulico (RV1/RV2/PR1) |
| vormodolori y calibraciii de circulto filaradiico (IXV 1/IXVZ/1 IX I) |

| ESTADO: |
|---|
| SI |
| NOTAS: |
| OK |
| |
| VERIFICACION: |
| Calibracion de solucion de dialisado/ liquido o cartucho |
| |
| ESTADO: |
| SI |
| NOTAS: |
| OK |
| |
| VERIFICACION: |
| Verificacion de conductividad/temperatura/presion |
| ESTADO: |
| |
| SI NOTAS: |
| NOTAS: |
| OK |
| |
| VERIFICACION: |
| Verificacion de electrolitos(en laboratorio/cuando sea posible) |
| ESTADO: |
| SI |
| NOTAS: |
| |
| OK |
| |
| VERIFICACION: |
| Entrenamiento al operador y personal de la clinica |
| ESTADO: |
| SI |
| NOTAS: |
| OK |
| |
| VERIFICACION: |
| |
| Simulacion de tratamiento (30 min) |
| ESTADO: |
| SI |
| NOTAS: |
| OK |
| |
| VERIFICACION: |
| Explicacion de condiciones terminos de garantia limitada |
| ESTADO: |
| |
| SI |
| NOTAS: |
| OK |
| |
| VERIFICACION: |
| Completar reporte y documentacion de instalacion |
| ESTADO: |
| SI SI |
| NOTAS: |
| |
| OK |

| VERIFICACION: |
|----------------------------|
| Procedimiento con paciente |
| ESTADO: |
| SI |
| NOTAS: |
| OK |

| NOTAS(SERVICIO TECNICO) | EQUIPO OPERATIVO |
|-------------------------|------------------|
|-------------------------|------------------|

NOTAS POR EL CLIENTE(SI LO HAY): MAQUINA CALIBRADA Y OPERATIVA PAR SU FUNCIONAMIENTO

Firma aceptado/cliente

Firma responsable de instalacion:.

LEONARDO MACIAS

TEC. CARLOS BRIONES

RENACER NIPRO