

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.01082017-02-0000000066

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

#### FORMULARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para su seguridad y cumplimiento de normas internacionales siempre que manipule dispositivos medicos es OBLIGATORIO utilizar equipos y medidas de proteccion.

Cliente	HOSPITAL HOMERO CASTANIER						
Responsable	DR MAX ILLESCAS		Cargo	LIDER DE SERVICIO DE HEI		IALIS	
Nombre de hospital	HOSF	PITAL HOMERO CASTAN	lΥRefono	09	92335022		
Direccion fisica de instalacion		ANDRES F. CORDOVA Y LUIS M. GONZALEZ					
Pais	ECUADOR		Rep.Ventas/Distri.		LUPITA PASTOR		

### Identificacion del Equipo

Modelo		TIPO II Nro. Serie			Nro. Serie	10W2773			
Breve descripcion del incidente o reporte									
POR FAVOR REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO									
Fecha de instalacion		2011-05-05			Fecha del proble	ma	2017-07-27		
Horas de uso	16578		Version SW	TII	PO II	Codigo/	error	N/A	
Turnos Por Dia		3-4		Numero/Sala		SALA 1			
Garantia N		NO			Reportado Por		DR. MAX ILLESCAS		
Maquina Tipo NEG		NEGAT	EGATIVA		Detalle		SALA		
Fecha de ultimo mantenimiento		niento 2	2017-05-10		Reporte Tecnico No.		20170731221235_511714959		
Frecuencia de la desinfeccion				DIARIA					
Frecuencia de la desincrustacion.					DIARIA				
Operatividad General del equipo.				FUNCIONANDO					

#### **INSPECCIONES**

### **CONDICION EXTERNA**

Conexion de tuberias, Fugas y Goteos, Danos estructurales, Deteccion de Oxido y corrosion, Ruedas de transporte

#### SISTEMAS ELECTRONICOS

Cable de alimentacion electrica, Toma corriente y bateria de respaldo, Tarjetas de control, Sensores y sistemas, Corriente de fuga,

#### **VERIFICACION DE PARAMETROS**

Ajustes y activacion de alarmas, Verificacion de lavados/desinfeccion, Calibracion de conductividad, Calibracion de temperatura, Exactitud de UF/Pres. Ven/Pres. Art.,

# SISTEMA HIDRAULICO

Limpieza e integridad,PR1,BLD,PG,Valvulas de control,

# **VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO**

Bomba de sangre,Bomba de heparina,Touch screen/teclado de pantalla,Lampara indicadora de estado,Simulacion de tratamiento,

# SISTEMA DE APOYO / OPCIONES

### **INFORMACION ADICIONAL**

Observaciones								
MAQUINA QUEDA OPERATIVA AL 100%								
Nombre de tecnico.		JUAN	AN CARLOS CALVA		Firn	Firma / Sello		Jule Lu
Nombre Recibe		LCDA. RAQUEL ORTEGA			Firma / Sello.			A
Hora de Inicio	7:00		Hora de finalizacion	13:00	F	Fecha(AAAA/N	IM/DD)	2017-08-01
Equipo apto para uso con paciente?					SI		•	